

1º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2024)

Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2024 à 31/03/2024

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO DE ENGENHARIA	CONHEÇO				CONTRATADO			CONTRATO				ATIVO		SALUBRIDADE DA OBRA	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	
		ANEXO	CONCEDENTE	REPAROS (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RUA/SOCIAL	ANEXO	DATA SÍNCRONIZADO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO PARCIAL/DEFINITIVA	PRazo AJUSTADO	VALOR AJUSTADO ACUMULADO (R\$)					
PROC. 048/2019 Cota 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.	2019	PMT			01.871.867/001-59	CONSTRUTORA SANTA LUCIANO LTDA	SN		365 DIAS	4.041.800,05				44.80.51.99	2.217.466,23	797.277,22	59.964,18	EM ANDAMENTO
PROC. 043/2019 TP 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, REJÓ FINO GRANÍTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 828/43/2018, CONTRATO DE REPAROS Nº 1022/2019.	2018	MUNICÍPIO	521379	521,9	10.334.856/001-10	CONSTRUTORA PILARTEX (RRL)	033/2019		365 DIAS	604.980,51	03/04/2021			44.80.51.99	150.000,00	185.000,00	150.000,00	ENCERRADO
PROC. 019/2023 TP 001/2023	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º BI PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA PADRÃO TIPO NO BARRIO SANTO INACIO.	2023	PMT			40.364.104/001-42	INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	144/2023		365 DIAS	2.543.811,63	28/12/2024			44.80.51.99	114.898,05	114.898,05	114.898,05	EM ANDAMENTO
PROC. 041/2023 TP 006/2023	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BUNDO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTE FRANCISCO ALVES, NO ENGOMMO COQUEIRO DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ.	2023	PMT			40.749.705/001-89	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	309/2023		120 DIAS	361.877,28	30/09/2024			44.80.51.99	93.844,21	93.844,21	93.844,21	EM ANDAMENTO
PROC. 009/2021 Cota 002/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM ASSESSORIA CONSULTIVA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ PE	2021	PMT			03.944.198/001-89	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	033/2021	01/02/2022	365 DIAS	116.000,00	01/02/2024	365 DIAS	239.074,58	33.90.29.90	49.980,78	48.893,74	48.983,78	EM ANDAMENTO
PROC. 009/2022 TP 002/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DE SÃO PEDRO.	2022	PMT				SILVA & LIRA CONSTRUÇÕES LTDA	096/2022		150 DIAS	226.071,29				44.80.51.99	232.614,82	232.614,82	51.257,41	EM ANDAMENTO
TOTAL (R\$)																2.853.398,83	1.823.821,82	914.551,37	

Tamandará, Abril de 2024

Responsável pelo preenchimento
Jonatha Cardoso Fernandes de Araújo
CPF 084.233.923-48
Secretário de Infraestrutura

Jonatha Cardoso Fernandes de Araújo
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Tamandará - PE
Mat. 1182467-2

Responsável pela Unidade Gestora
Ináias Honorato Marques da Silva
CPF 038.216.524-43
Prefeito