

**1º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)**  
**Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.**

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 à 31/03/2023

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
PROC. 048/2019 Concorrência 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.	2019	PMT	-	-	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	S/N		365 DIAS	4.045.810,05		365 DIAS		44.90.51.99	2.500.200,40	429.169,80	429.169,80	EM ANDAMENTO
PROCESSO 020/2021, TP 003/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASSFALTICO DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 1º TRECHO.	2021	MCIDADES	722.031,86	52.542,74	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	05/9/2021	25/11/2021	90 DIAS	755.978,24	25/02/2022	90 DIAS	354.302,79	3.3.90.39.99	4.368.213,82	0,00	2.184.106,91	EM ANDAMENTO
PROCESSO 020/2021, TP 003/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASSFALTICO DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 2º TRECHO.	2021	MCIDADES	606989,79	1300	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	07/02/2021	25/11/2021	90 DIAS	595.467,30	25/02/2022	90 DIAS		3.3.90.39.99	359.295,75	65.664,39	65.664,39	EM ANDAMENTO
PROCESSO 009/2021, CV 002/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM ASSESSORIA CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ PE	2021	PMT	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	03/3/2021	01/02/2022	365 DIAS	116.000,00	01/02/2023	365 DIAS	116.000,00	3.3.90.39.99	306.000,00	36.000,00	36.000,00	EM ANDAMENTO
PROC. 036/2021 CV 009/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AESTRUTURA	2021	PMT	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	S/N		180 DIAS	309.441,50				44.90.51.99	42.946,52	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PROC. 005/2022 TP 002/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DE SÃO PEDRO	2022	PMT	-	-		SILVA & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA	09/6/2022		150 DIAS	325.071,28				44.90.51.99	261.839,26	181.257,41	181.257,41	EM ANDAMENTO
<b>TOTAL (R\$)</b>																<b>7.838.495,75</b>	<b>712.091,60</b>	<b>2.896.198,51</b>	

Tamandaré, maio de 2023

Responsável pelo preenchimento  
**Jonnatha Cardoso Farias de Araújo**  
 CPF 084.203.924-48  
 Secretário de Infraestrutura

Responsável pela Unidade Gestora  
**Isaias Honorato Marques da Silva**  
 CPF: 039.218.824-43  
 Prefeito