

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
Item 41, Anexo II da Resolução N° 25/2017.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2022

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA		
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO						VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
PROC. 048/2019 Concorrência 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.	2019	PMT	-	-	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	S/N		365 DIAS	4.045.810,05		365 DIAS		44.90.51.99	2.071.030,60		786.954,39	EM ANDAMENTO	
PROC. 042/2019 TP 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO.	2016	MCIDADES	521.370,00	521,90	10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	S/N		120 DIAS	504.099,31		120 DIAS		44.90.51.99	235.729,62		96.643,06	DISTRATO	
PROCESSO 020/2021, TP 003/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASSFALTICO DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 1º TRECHO.	2021	MCIDADES	722.031,86	52.542,74	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	059/2021	25/11/2021	90 DIAS	755.978,24	25/02/2022	90 DIAS	354.302,79	3.3.90.39.99	4.368.213,82		2.184.106,91	EM ANDAMENTO	
PROCESSO 009/2021, CV 002/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ PE	2021	PMT	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	033/2021	01/02/2022	365 DIAS	116.000,00	01/02/2023	365 DIAS	116.000,00	3.3.90.39.99	270.000,00		99.000,00	EM ANDAMENTO	
PROC. 036/2021 CV 009/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AESTRUTURA	2021	PMT	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	S/N		180 DIAS	309.441,50				44.90.51.99	42.946,52		0,00	EM ANDAMENTO	
PROC. 005/2022 TP 002/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DE SÃO PEDRO	2022	PMT	-	-		SILVA & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA	096/2022		150 DIAS	325.071,28				44.90.51.99	80.581,85		80.581,85	EM ANDAMENTO	
TOTAL (R\$)																	7.068.502,41	0,00	3.247.286,21	

Tamandaré, 05 de outubro de 2022.

Responsável pelo preenchimento
Jonnatha Cardoso Farias de Araújo
 CPF: 084.203.924-48
 Secretário de Infraestrutura

Responsável pela Unidade Gestora
Isaias Honorato Marques da Silva
 CPF: 039.218.824-43
 Prefeito