

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Tamandaré
Exercício: 2025
Data de Expedição: 04/02/2026 13:42

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Tamandaré** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

4 de fevereiro de 2026

Isaias Honorato da Silva Marques
Prefeitura Municipal de Tamandaré

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 144/2023	40394104000142 - INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Em execução	OBRAS	Creche	18/12/2023	Em andamento		R\$ 1,022,178.5100	R\$ 1,022,178.5100	R\$ 1,321,433.1200
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 129/2024	05533565000158 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa para construção da Escola Municipal Irmão Jorge, no Bairro do Oitizeiro, Zona Urbana do Município de Tamandaré.	Escola	16/12/2024	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 6,124,520.8800
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 127/2025	59603124000104 - MF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa para execução de serviço de confecção e instalação de banco de reservas em estrutura metálica no campo municipal Miguel Arraes de Alencar do município	Outros	02/09/2025 à 09/09/2025	Concluída		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 47.0000



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6ea4469e5244088e8a-6e570b581

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Tamandaré	Contrato com PC / ARP 040/2024	44369249000144 - M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Concluído - Fim de vigência	paralelepípedo granítico e drenagem na Rua Projetada 1 do Engenho Saué Grande, Zona Rural do Município de Tamandaré.	Pavimentação	20/08/2024 à 26/09/2025	Concluída		R\$ 304,413.7700	R\$ 220,318.8500	R\$ 226,818.5600

